

출하검사 결과 성적서

Model	1000TVL DOME [SCD-5020]	Lot Size	300	AQL		Defect	Result
Buyer	[]	Sample	50	G2	Major - 0.65		
Date	___Y ___M ___D	Lot. No			Minor - 2.5		
Serial. No	[]	Inspector		S1	Effici. - 2.5		

검사항목			측정 DATA			평가 결과	
			#1	#2	#3	결과	판정
조립성	이미지센서	1/3 형 CMOS 소자일 것	OK	OK	OK	0/50	OK,NG
	PCB 납땜상태	냉납, 미납, FLUX 등이 없을 것	OK	OK	OK	0/50	OK,NG
화질 특성	영상출력	1000TVL 출력 정상적으로 나올 것	OK	OK	OK	0/50	OK,NG
	해상도	2백만화소(Full-HD) 지원할 것	OK	OK	OK	0/50	OK,NG
	저조도	0.001Lux 표현될 것	OK	OK	OK	0/50	OK,NG
	색수차	보정기능 정상 동작할 것	OK	OK	OK	0/50	OK,NG
전원	소비전력	2.8W 이내일 것	OK	OK	OK	0/50	OK,NG
	작동보증전압	DC 12V ± 10%	OK	OK	OK	0/50	OK,NG
기능 특성	기능동작상태	한글 OSD 동작 이상 없을 것	OK	OK	OK	0/50	OK,NG
	IRIS 동작	동작상태에 이상이 없을 것	OK	OK	OK	0/50	OK,NG
	Defog 기능	정상 동작할 것	OK	OK	OK	0/50	OK,NG
	Day & Night(Elec)	주/야간 동작 이상 없을 것	OK	OK	OK	0/50	OK,NG
신 뢰 성	전원착탈시험(10 회)	Latch Up 등 이상동작 없을 것	OK	OK	OK	0/50	OK,NG
	원격제어	COAX제어 지원할 것(SPC-300호환)	OK	OK	OK	0/50	OK,NG
	간이 진동시험	60 초 동안 진동시험	OK	OK	OK	0/50	OK,NG
	AGING시험(4시간이상)	정격전압 ±20%, 2시간이상	OK	OK	OK	0/50	OK,NG
	내충격시험(3 회)	Noise 및 이상동작 없을 것	OK	OK	OK	0/50	OK,NG

포장검사 ☐ Acc ☐ Rej ☐ ()	출하지		해외규격	☐ UL ☐ CE ☐ ()	포장단위(무게)	수량() 무게()
	시스템	☐ NTSC ☐ PAL	원산지	☐ KOREA ☐ ()	커넥터	☐ 유() ☐ 무
	전원사양	☐ 12V ☐ 24V	어댑터	☐ AC ☐ DC	IRIS Jack	☐ 유() ☐ 무
	코드 Type		사용설명서	☐ 국문 ☐ 영문 ☐ ()	L 렌치	☐ 유() ☐ 무

불량 List	1.		3.	
	2.		4.	
유첨 : 불량 List(매), 불합격통보서(매), 시정조치요구서(매), 성능평가결과서(매)				