

출하검사 결과 성적서

Model	2M AHD IR Dome[SCD-6083R]	Lot Size	500	AQL		Defect	Result
Buyer	[]	Sample	100	G2	Major - 0.4		
Date	___Y ___M ___D	Lot. No			Minor - 1.0		
Serial. No	[]	Inspector		S1	Effici. - 2.5		

검사항목		규격 및 조건	측정 DATA			평가 결과	
			#1	#2	#3	결과	판정
조립성	CMOS 소자	200 만, 1/2.9 형 CMOS 소자일 것	OK	OK	OK	0/100	OK,NG
	PCB 납땜상태	냉납, 미납, FLUX 등이 없을 것	OK	OK	OK	0/100	OK,NG
화질	해상도	Full-HD 1920*1080 지원 할 것	OK	OK	OK	0/100	OK,NG
특성	S/N 비	52dB 만족할 것	OK	OK	OK	0/100	OK,NG
전원	소비전력	4.2W 이내일 것	OK	OK	OK	0/100	OK,NG
	작동보증전압	AC 24V, DC 12V ± 10%	OK	OK	OK	0/100	OK,NG
기능 특성	기능동작상태	다국어 OSD 동작 이상 없을 것	OK	OK	OK	0/100	OK,NG
	역광보정(WDR)	D-WDR 정상 동작할 것	OK	OK	OK	0/100	OK,NG
	초점거리	2.8 ~ 12mm내 정상 동작할 것	OK	OK	OK	0/100	OK,NG
	저조도 특성	0LUX 에서 영상재현 될 것	OK	OK	OK	0/100	OK,NG
	화이트밸런스	정상 동작 할 것	OK	OK	OK	0/100	OK,NG
신 뢰 성	Day & Night 동작	주야간 동작 이상 없을 것	OK	OK	OK	0/100	OK,NG
	전원착탈시험(10 회)	Latch Up 등 이상동작 없을 것	OK	OK	OK	0/100	OK,NG
	전송거리	최대 500M(75-5 동축케이블)	OK	OK	OK	0/100	OK,NG
	AGING시험(4시간이상)	정격전압 ±20%, 2시간이상	OK	OK	OK	0/100	OK,NG
	내충격시험(3 회)	Noise 및 이상동작 없을 것	OK	OK	OK	0/100	OK,NG

포장검사 ☐ Acc ☐ Rej ☐ ()	출하지		해외규격	☐ UL ☐ CE ☐ ()	포장단위(무게)	수량() 무게()
	시스템	☐ NTSC ☐ PAL	원산지	☐ KOREA ☐ ()	커넥터	☐ 유() ☐ 무
	전원사양	☐ 12V ☐ 24V	어댑터	☐ AC ☐ DC	IRIS Jack	☐ 유() ☐ 무
	코드 Type		사용설명서	☐ 국문 ☐ 영문 ☐ ()	L 렌치	☐ 유() ☐ 무

불량 List	1.		3.	
	2.		4.	
유첨 : 불량 List(매), 불합격통보서(매), 시정조치요구서(매), 성능평가결과서(매)				