

출하검사 결과 성적서

Model	매립 HOUSING [SHD-3000F]	Lot Size	20	AQL		Defect	Result
Buyer	[]	Sample	10	G2	Major - 0.65		
Date	___Y ___M ___D	Lot. No			Minor - 2.5		
Serial. No	[]	Inspector		S1	Effici. - 2.5		

검사항목		규격 및 조건	측정 DATA			평가 결과	
			#1	#2	#3	결과	판정
조립성	연결성	연관제품과 연결성 좋을 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	조립성	들뜸 및 조립에 이상 없을 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
외관	굴힘상태	굴힘이 없을 것(0.5mm 이하)	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	돔커버 상태	커버 투명도가 이상 없을 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	동작온도 여부	-10 도 ~ 50 도 동작할 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	색 상	한도기준 샘플과 동일할 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	내 충격시험 (3 회)	충격 강도에 견딜 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	스크류 연결	스크류 체결시 헛돔이 없을 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	치수	도면 SPEC 허용공차 이내일 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
포장	내용물 결품 유무	결품이 없을 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	포장재 인쇄상태확인	굴힘 찌힘, 색상 이상 없을 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG

포장검사 ☐ Acc ☐ Rej ☐ ()	출하지	☒ 국내 ☐ 수출	해외규격	☐ UL ☐ CE ☐ ()	포장단위(무게)	수량() 무게()
	시스템	☐ NTSC ☐ PAL	원산지	☐ KOREA ☐ ()	커넥터	☐ 유() ☐ 무
	전원사양		어댑터			
	코드 Type		사용설명서	☒ 국문 ☐ 영문 ☐ ()		

불량 List	1.		3.	
	2.		4.	
유첨 : 불량 List(매), 불합격통보서(매), 시정조치요구서(매), 성능평가결과서(매)				