

출하검사 결과 성적서

담당	부서장

Model	PTZ Control [SPC-2010]	Lot Size	100	AQL		Defect	Result
Buyer	[]	Sample	30	G2	Major - 0.65		
Date	___Y ___M ___D	Lot. No			Minor - 2.5		
Serial. No	[]	Inspector		S1	Effici. - 2.5		

검사항목		규격 및 조건	측정 DATA			평가 결과	
			#1	#2	#3	결과	판정
외관	PCB 및 납땜상태	냉납, 미납, Flux 등이 없을 것	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
	커넥터 조립	들뜸 및 조립에 이상 없을 것	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
	초기 동작 상태	이상 없이 작동할 것	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
기능 / 특성	영상압축 전송 상태	H.264, MJPEG 지원할 것	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
	RX 연결 검사	SRX-100B 연결 이상 없을 것	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
	줌렌즈 연결 동작	근/원거리 초점이 맞을 것	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
	호환성 테스트	리시버와의 호환성 유지할 것	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
	PTZ 동작 검사	조이스틱 조작에 따라 동작할 것	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
	최대 제어 수량	최대 255 대 PTZ 제어될 것	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
	통신속도	2,400 ~ 57,600 bps 범위에 있을 것	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
	터미널 블록 상태	터미널 블록 연결상태 이상 없을 것	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
신뢰성 시험	프로토콜	펠코, 삼성, 하니웰 등 정상 연결될 것	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
	작동보증전압	12V DC $\pm$ 10%	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
	호환성 시험	RS-485/422 제어 이상 없을 것	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
	전원착탈시험	전원투입 이상 없을 것	OK	OK	OK	0/30	OK,NG

포장검사 ☐ Acc ☐ Rej ☐ ()	출하지		해외규격	☐ UL ☐ CE ☐ ()	포장단위(무게)	수량() 무게()
	시스템	☐ NTSC ☐ PAL	원산지	☐ KOREA ☐ ()	커넥터	☐ 유() ☐ 무
	전원사양	☐ 12V ☐ 24V	어댑터	☐ AC ☐ DC	IRIS Jack	☐ 유() ☐ 무
	코드 Type		사용설명서	☐ 국문 ☐ 영문 ☐ ()	L 렌치	☐ 유() ☐ 무

불량 List	1.		3.	
	2.		4.	
유첨 : 불량 List(매), 불합격통보서(매), 시정조치요구서(매), 성능평가결과서(매)				