

출하검사 결과 성적서

Model	P/T Driver [SPT-3100]	Lot Size	50	AQL		Defect	Result
Buyer	[]	Sample	10	G2	Major - 0.65		
Date	___Y ___M ___D	Lot. No			Minor - 2.5		
Serial. No	[]	Inspector		S1	Effici. - 2.5		

검사항목		규격 및 조건	측정 DATA			평가 결과	
			#1	#2	#3	결과	판정
외관	인쇄, 외관상태	현저한 긁힘 등이 없을 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	기구물 조립	들뜸 및 조립 이상 없을 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
기능 / 성능	초기 동작상태 확인	초기 동작 후 이상 없을 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	RX 연결 검사	설정/실행/취소시 이상 없을 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	PTZ 성능 검사	설정/실행/취소시 이상 없을 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	적재중량 동작 검사	30KG 까지 동작가능 할 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	P/T 동작시 소음	각 모드에서 소음 발생 없을 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	커넥터, Wire 상태	들뜸 및 조립 이상 없을 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	스크류 체결/기구상태	들뜸 및 조립 이상 없을 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	구리스 도포상태	적당히 도포되어 있을 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	소비전류	최대 37.75W 이하 일 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
신뢰성	내충격시험	충격모드에서 이상 없을 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	전원착탈시험(10 회)	Latch Up 등 이상동작 없을 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	호환성시험	컨트롤러 및 카메라 호환 이상 없을 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	AGING시험(4시간이상)	정격전압 $\pm 20\%$, 2시간이상	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	작동보증전압	AC 220V 60Hz	OK	OK	OK	0/10	OK,NG

포장검사 ☐ Acc ☐ Rej ☐ ()	출하지		해외규격	☐ UL ☐ CE ☐ ()	포장단위(무게)	수량() 무게()
	시스템	☐ NTSC ☐ PAL	원산지	☐ KOREA ☐ ()	커넥터	☐ 유() ☐ 무
	전원사양	☐ 220V	어댑터	☐ AC ☐ DC	IRIS Jack	☐ 유() ☐ 무
	코드 Type		사용설명서	☐ 국문 ☐ 영문 ☐ ()	L 렌치	☐ 유() ☐ 무

불량 List	1.		3.	
	2.		4.	
유첨 : 불량 List(매), 불합격통보서(매), 시정조치요구서(매), 성능평가결과서(매)				