



삼성테크윈

출하검사 결과 성적서

담당	부서장

Model	UTP CONT'[SUR-10] Buyer []	Lot Size ; 100 Sample ; 20	AQL	Defect	Result
Date	y ()m. ()d	Lot No ;	G2	Major - 0.65 Minor - 2.5	
Ser. No	~	Inspector ; 이시한	S1	Effici.- 2.5	

검 사 항 목			규격 및 조건	측 정 DATA					결 과	
				#1	#2	#3	#4	#5		
외관	인쇄, 외관상태 (2회, C급)		현저한 굽힘등이 없을 것.	OK	OK	OK	OK	OK	0/20	☒ OK, ☐ NG
	기구물 조립 (2회, C급)		들뜸 및 결품은 없을 것 (*COVER부)	OK	OK	OK	OK	OK	0/20	☒ OK, ☐ NG
기능	영상입력, 출력 검사	SUT-10	CCD카메라 영상 입, 출력 이상없을 것.	OK	OK	OK	OK	OK	0/20	☒ OK, ☐ NG
		SUR-10	SDC-415U영상입, 출력 이상없을 것.	OK	OK	OK	OK	OK	0/20	☒ OK, ☐ NG
		SUJ-100	SDC-415U/45U, SUR-10영상 입력시 출력 이상없을 것.	OK	OK	OK	OK	OK	0/20	☒ OK, ☐ NG
	최대 전송거리 (CABLE LENGTH)	SUT-10	S/W절환시 영상출력 이상없을 것 ※ SUJ-100 앰프보드 장착 후 확인	OK	OK	OK	OK	OK	0/20	☒ OK, ☐ NG
		SUR-10		OK	OK	OK	OK	OK	0/20	☒ OK, ☐ NG
		SUJ-100		OK	OK	OK	OK	OK	0/20	☒ OK, ☐ NG
	AMP동작검사 (SUR-10 Only)		영상출력 Level조정 이상없을 것	OK	OK	OK	OK	OK	0/20	☒ OK, ☐ NG
	F.E동작검사 (SUR-10 Only)		영상미세조정 이상없을 것.	OK	OK	OK	OK	OK	0/20	☒ OK, ☐ NG
	앰프보드 검사(옵션) (SUJ-100 Only)		장거리전송 이상없을 것.	OK	OK	OK	OK	OK	0/20	☒ OK, ☐ NG
	NOISE특성 (2회, A급)		유해한 Noise는 없을 것.	OK	OK	OK	OK	OK	0/20	☒ OK, ☐ NG
	UTP기능검사 (1회, A급)		기능검사 이상없을 것. (SDC-415U)	OK	OK	OK	OK	OK	0/20	☒ OK, ☐ NG
	RS-485통신검사 (1회, B급)		RS-485통신검사 이상없을 것. (SDC-415U)	OK	OK	OK	OK	OK	0/20	☒ OK, ☐ NG
	LED점등확인		Red점등 이상없을 것.	OK	OK	OK	OK	OK	0/2	☒ OK, ☐ NG
	전원입력 확인	DC12V/AC24V입력 이상없을 것. (SUT-10/SUR-10)		OK	OK	OK	OK	OK	0/20	☒ OK, ☐ NG
		AC220입력 이상없을 것.		OK	OK	OK	OK	OK	0/20	☒ OK, ☐ NG
신뢰성	※ 전원착탈시험 (5회, A급)	래치업, 영상無 등 이상동작 없을 것		OK	OK	OK	OK	OK	0/5	☒ OK, ☐ NG
		RJ-45 Jack착탈시 래치업, 영상無 등 이상동작 없을 것		OK	OK	OK	OK	OK	0/5	☒ OK, ☐ NG
		S/W절환시 래치업, 영상無 등 이상동작 없을 것 (SUJ-100 Only)		OK	OK	OK	OK	OK	0/5	☒ OK, ☐ NG
	전원AGING(생산진행) (4HR, A급)		전원不, 영상不, NOISE등 이상 없을 것	OK	OK	OK	OK	OK	0/5	☒ OK, ☐ NG

제품 정보	출하지		해외규격	☐ UL ☐ FCC ☐ CE ☐ WEEE	원산지	☐ Korea		
	System		사용설명서	☐ 국문 ☐ 영문 <input checkbox"="" type="checkbox/>()</td><td></td><td></td></tr><tr><td>전원사양</td><td><input type="/> AC24, ☐ DC12	Adapter사양	☐ AC ☐ DC / (V) (mA)		